Stadiu proiect: ”Creșterea calității EDUcaționale la Liceul TEHNOlogic de Transporturi Auto Craiova -EDUTEHNO Craiova”

Pana la data de 02.06.2026, în cadrul proiectului **”**Creșterea calității **EDU**caționale la Liceul **TEHNO**logic de Transporturi Auto Craiova - **EDUTEHNO Craiova”** au fost incheiate urmatoarele contracte:

- Contractul de achiziție publica de servicii nr. 344282/30.09.2024, privind: Servicii de informare și publicitate și a fost obtinuta Autorizația de construire nr. 404/23.05.2025, privind executarea lucrarilor de construire pentru: Amplasare panou de informare și publicitate - construcție provizorie cu durata de amplasare 10 ani;
- Contractul de achiziție publica de servicii nr. 217886/07.07.2025, privind: Servicii de Coordonator Securitate și Sănătate în munca a proiectarii și executiei lucrarilor, încheiat intre UAT Municipiul Craiova și Hara A&G Partner SRL;
- Contractul de achiziție publica de servicii nr. 309410/17.09.2025 privind: Servicii de Supervizare a proiectarii și executiei lucrarilor, încheiat intre UAT Municipiul Craiova și Techno Vision Consulting SRL;
- Contractul de proiectare si executie lucrari nr. 241186/28.07.2025, privind: Servicii de elaborare a documentației tehnico - economice, faza PT + PAC + DDE + asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii execuției lucrărilor + Certificat de performanta energetica pentru clădirile aferente investitiei + documentație pentru obținerea autorizației de securitate la Incendiu + documentație avize (daca este cazul) si EXECUȚIE lucrări, aferente obiectivului „CREŞTEREA CALITĂŢII EDUCAŢIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA – EDUTEHNO Craiova (demolarea cladirilor C1, C2, C3 şi împrejmuire teren, extindere C4 şi construirea corp C1 – ateliere şi laboratoare P+1E, corp C2 – cămin elevi – P+2E, corp C3 – cantina P+1E parţial, corp C5 – sala de sport – P+1E parţial şi împrejmuire”, incheiat intre UAT Municipiul Craiova si Asocierea SC Recon SA – SC Getrix SA. De asemenea, a fost emis Ordinul de incepere a serviciilor de proiectare si a fost predat amplasamentul proiectului mai sus mentionat.

A fost actualizata expertiza tehnica nr. 3444/2025, aferenta contractului de prestari servicii nr. 4648/17.10.2025, incheiat intre SC BTF ENGEENERING si Liceul Tehnologic Auto Craiova, date fiind decesul ing. Bistriceanu Viorel care a elaborat initial Expertiza tehnica și neconcordantele intre Expertiza tehnica care prevedea demolarea corpului C4 și Studiul de fezabilitate care prevedea mentinerea și extinderea acestuia.

A fost emisa Autorizația de construire nr. 1058/27.11.2025. Ulterior, prin Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr. 5752/24.12.2025, a fost revocata autorizatia de construire nr. 1058/27.11.2025, în vederea reluarii procedurii de autorizare pentru emiterea unei noi autorizatii de construire.

A fost obtinut Certificatul de urbanism nr. 2578/30.12.2025, au fost eliberate avizele si acordurile stabilite prin acesta.

A fost emisa Autorizația de construire nr. 404/12.05.2026. Ulterior, a fost elaborat si predat Proiectul tehnic de executie de catre Proiectant si aprobat de catre Comisia Tehnico Economica din cadrul Primariei Municipiului Craiova si de catre Agentia de Dezvoltare Regionala Sud -Vest Oltenia.

Astfel, in data de 14.07.2026 a fost emis de catre Supervizor, Ordinul Administrativ nr. 6, privind inceperea executiei lucrarilor, iar in data de 27.07.2026, a fost predat amplasamentul si bornele de reper si a inceput executia lucrarilor.

In prezent, se executa lucrari de rezistenta pentru: corpul C1, corpul C2, rezervorul de apa si camera pompelor.

Progresul fizic estimat la data de 15.10.2026 este de circa 7%.